

INBETRIEBSETZUNGSPROTOKOLL ERZEUGUNGSANLAGEN/SPEICHER

Anlagenanschrift	Objektname			
	Straße, Hausnummer			
	PLZ, Ort			
Anlagenbetreiber	Vorname, Name			
	Straße, Hausnummer			
	PLZ, Ort			
	Telefon, E-Mail			
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma			
	Straße, Hausnummer			
	PLZ, Ort			
	Telefon, E-Mail			
	Eintragsnummer Netzbetreiber der Eintragung (Falls nicht im Installateurverzeichnis der DSV GmbH eingetragen, bitte eine Kopie des Installateurausweises beifügen)			
max. Scheinleistung S_{Amax}		kVA	max. Wirkleistung P_{Amax}	kW
Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend)				kWp
Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Antragstellung unter Vorgangsnummer der DSV				☐
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?				☐
Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten und/oder Speicher (soweit jeweils in der Kundenanlage verbaut) vorhanden bzw. nach VDE-AR-N 4110?				☐
Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat für die Leistungsflussüberwachung am Netzanschlusspunkt ($P_{AV,E}$ -Überwachung, Symmetrieeinrichtung nach VDE-AR-N 4100, 5.5)				☐
Zertifikat für den NA-Schutz vorhanden?				☐
Einstellungen gemäß Prüfbericht NA-Schutz überprüft und bestätigt				☐
Zentraler NA-Schutz vorhanden:	Auslösetest „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?			☐
	Auslösekreises „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ nach Ruhestromprinzip ausgeführt und geprüft?			☐
$P_{AV,E}$ -Überwachung vorhanden:	Funktionstest $P_{AV,E}$ -Überwachung erfolgreich durchgeführt?			☐
	Eingestellte Wirkleistung $P_{AV,E}$			kW
Einspeiseleistung auf 60 % begrenzt		ja ☐	am	
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung:	Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber (Funkrundsteuerempfänger) eingebaut und geprüft?			☐
Energieflussrichtungssensor - Funktionstest durch Errichter durchgeführt und bestanden?				☐
Die Symmetriebedingung wird eingehalten				☐
durch einen Drehstromgenerator oder einen dreiphasigen Umrichter				☐
durch folgende Aufteilung der einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten je Außenleiter:				☐
Summe S_{Emax} der ggf. vorhandenen Erzeugungsanlagen/Speicher		kVA		kVA
Summe S_{Emax} der neu hinzukommenden Erzeugungsanlagen/Speicher		kVA		kVA
oder durch eine Symmetrieeinrichtung, die den Unsymmetriewert auf 4,6 kVA je Außenleiter begrenzt.				☐

INBETRIEBSETZUNGSPROTOKOLL ERZEUGUNGSANLAGEN/SPEICHER NIEDERSpannung

Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers eingestellt

$Q(U)$ -Standard-Kennlinie ☐ $\cos \varphi (P)$ -Standard-Kennlinie ☐ fester Verschiebungsfaktor $\cos \varphi =$ ☐

TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? Ja ☐ Nein ☐ Eingebaut ☐ Prüfprotokoll liegt vor ☐

Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.

Datum der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers:

Die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage erfolgte ausschließlich mit
erneuerbaren Energien nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft Ja ☐ Nein ☐

Zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung war die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen
Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert Ja ☐ Nein ☐

Die Module haben zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung Strom erzeugt Ja ☐ Nein ☐

Die Inbetriebsetzung erfolgte ☐ mit ☐ ohne Verbindung zum Netz der allgemeinen Versorgung

Die Unterzeichner erklären, dass alle gemäß Antragstellung unter Vorgangsnummer der DSV
angemeldeten Module der PV-Erzeugungsanlage am in Betrieb gesetzt wurden.

Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nach der am 01.01.2021 geltenden Fassung (EEG 2021)

Vergütungszahlung / Zustellanschrift (sofern von oben abweichend)

Straße / Haus-Nr.

PLZ Ort

Kontoverbindung

Kontoinhaber IBAN Nr.

Bank Abschlagswunsch EUR Brutto/Monat

Angaben der vom Anlagenbetreiber zu zahlenden Umsatzsteuer

Ein Umsatzsteuersatz in Höhe von 19 % ist zu berücksichtigen. ja ☐ nein ☐

Die Abführung der Umsatzsteuer erfolgt durch den Anlagenbetreiber an das Finanzamt

Straße / Haus-Nr.

PLZ Ort

St.-Nr. Steuer-ID

Die Unterzeichner erklären hiermit unwiderruflich, in Kenntnis und im Bewusstsein einer Strafbarkeit im Falle der Falschangaben zur Erlangung einer unberechtigten Einspeisevergütung (§ 263 StGB), dass die vorstehenden Angaben dieser Erklärung der Wahrheit entsprechen. Die vorgenannten Angaben beruhen auf den zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsordnungen.

MaStR-Nr. der Einheit für PV-Anlage

MaStR-Nr. der Einheit für BHKW

MaStR-Nr. der Einheit für Stromspeicher

.....
Ort, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber Unterschrift Anlagenerrichter